

**Emission obligataire BCV Concept sprl**  
**0,7 Mio EUR 06-2019 / 06-2021 prolongée à 12/2021**  
**Reporting trimestriel à fin T2 2021**

**Trésorerie**

La ligne de crédit Belfius (€ 2,4 millions) a été tirée à hauteur de € 1,7 million.

Au niveau des ventes, BCV a encaissé aux actes notariés un total à ce jour de € 920 k htva. Pour un total de PV des constructions de € 5,139 millions.

**Activité de développement sur la période**

La réception provisoire du chantier est toujours pour cet automne 2021.

Les abords prennent un peu de retard par suite du mauvais temps. Cela n'impacte pas le point ci-dessus.

**Activité commerciale sur la période**

Durant le 2<sup>er</sup> trimestre il y a eu un bon rythme de vente : 3 compromis signés. Il ne reste donc plus que 1 unité à vendre (sur un total de 16), le lot 13.

Sur le 3<sup>o</sup> trimestre, 7 actes notariés seront signés.

**Échéance de l'obligation au 21 juin 2021 prolongée au 21 décembre 2021**

Compte tenu du planning des actes notariés, BCV devrait être en mesure de rembourser l'obligation après la signature des actes notariés pour les lots 9 et 10 : celle-ci est prévue fin octobre 2021.