

**PROJECT
LOLA**

Obligatie-uitgifte van
27/09/2022

Driemaandelijke update per
30/06/2023

Voorgesteld door:
LOLA IMMO SARL

Disclaimer

- *Deze driemaandelijke update is opgesteld door LOLA IMMO SARL (de "Emittent") onder de hieronder uiteengezette voorwaarden en is uitsluitend bestemd voor beleggers die hebben ingeschreven op de obligatie-uitgifte van 27/09/2022 in het kader van het LOLA project (het "Project").*
- *Deze update wordt gepubliceerd onder de uitsluitende verantwoordelijkheid van de Emittent, die als enige verantwoordelijk is voor de hierin opgenomen informatie.*
- *Het bevat geen evaluatie of analyse of aanbeveling door BeeBonds BV met betrekking tot de ontwikkeling van het Project en de raadzaamheid van het kopen, verkopen of houden van de obligaties uitgegeven in verband met het Project.*
- *BeeBonds aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid of zorgplicht voor enig verlies, schade, kosten of uitgaven die voortvloeien uit het gebruik dat van dit verslag moet worden gemaakt.*

Inhoudstafel

Opmerking : de Emittent is vrij wijzigingen aan te brengen aan dit document, maar alle opgesomde rubrieken rechts moeten aangehaald worden

1. Herhaling van het Project
2. Belangrijke feiten die invloed hadden op het project sinds de laatste update
3. Voortgang der werken
4. Timeline update
5. Update Cashflowplan
6. Conclusies

1. Herhaling van het Project

Uitgiftedatum: 27/09/2022

Totaal bedrag van de obligatie-uitgifte: EUR 1.100.000

Vervaldatum: 26/03/2024

Een obligatie-uitgifte voor de financiering van de bouw van een crèche en 4 appartementen in het Groothertogdom Luxemburg

Het project

- Lola Immo SARL, wenst over te gaan tot een obligatie-uitgifte van **1,1 MEUR** via het BeeBonds-platform om de bouw te financieren van twee **tweegezinswoningen** met twee appartementen en een **crèche** in **Luxemburg**.
- Doel van de emissie is de aankoop van de grond eind september 2022 te financieren en de **kasstroom** van de onderneming te ondersteunen **bij de start van de bouw**, voornamelijk in de periode voorafgaand aan de ontvangst van de verkoopopbrengst.
- Lola Immo is deels eigendom van Aimé Dumartin, al meer dan **60 jaar** een expert in de vastgoedsector, die vooral bekend is als grondlegger van de commerciële zone Waves Actisud in Metz (**80 hectare**), die zijn ervaring in dit project zal aanwenden.

Karakteristieken van de obligatie-uitgifte



Obligatie-uitgifte : **€0.75M - €1.10M**



Jaarlijkse bruto-interest: **9%**



Looptijd: **18 maanden**




Hoofdelijke en gezamenlijke garantie gegeven door Mr Aimé Dumartin.

PROJECT LOLA

Business plan

En k€	Q3 2022	Q4 2022	Q1 2023	Q2 2023	Q3 2023	Q4 2023	Q1 2024	Q2 2024	Total	
Remboursement des avances actionnaires	-	-	-	-	-	-	-	(986)	(986)	
Intérêts sur avances actionnaires	-	-	-	-	-	-	-	(177)	(177)	
Acquisition terrain	(511)	-	-	-	-	-	-	-	(511)	
Remboursement des frais d'enregistrement	-	-	-	120	-	-	-	-	120	
Frais divers	(43)	(43)	(43)	(43)	-	-	-	-	(172)	
Frais d'études et architectes	(20)	(20)	(20)	(20)	-	-	-	-	(82)	
Construction	-	-	(404)	(472)	(472)	(674)	(539)	(135)	(2.695)	
Produit des ventes	-	1.500	979	1.092	1.197	862	705	176	6.832	
Frais de dossier et garantie achèvement	-	-	(15)	(15)	(15)	(15)	(15)	-	(75)	
Remboursement du solde du prêt bancaire	-	(458)	-	-	-	-	-	-	(458)	
Intérêts sur prêt bancaire	(5)	(5)	-	-	-	-	-	-	(9)	
Emission Beebonds	1.100	-	-	-	-	-	(1.100)	-	0	
Frais d'émission Beebonds	(66)	-	-	-	-	-	-	-	(66)	
Intérêts Beebonds	-	-	-	-	(99)	-	(50)	-	(149)	
Mouvement de cash sur la période	455	974	437	663	612	193	(993)	(1.121)	2.641	
Position de trésorerie de la période	10	465	1.439	1.935	2.598	3.210	3.404	2.466	1.285	2.641

Kerncijfers van het project



Driemaandelijke update per 30/06/2023


2. Belangrijke feiten die invloed hadden op het project sinds de laatste update

- *De verkoop van de crèche is nog steeds gaande*
- *Sterke daling van de verkoop als gevolg van de stijging van de interbancaire rente +4,35%.*
- *Aanzienlijke constante stijging van grondstofprijzen voor de bouw*
- *Ondertekening van de akte voor de 2e duplex in mei Résidence Maria*

3. Voortgang van de werken

- *Nog steeds in afwachting van de wijziging van de bouwvergunning*
- *De onderhandelingen met potentiële investeerders voor de verkoop van de crèche zijn nog gaande.*
- *Start van de grondwerken midden april 2023*
- *Bouw van begane grond en 1e verdieping, ruwbouw in uitvoering*

4. Update Timeline



Commentaar:

- De bouw van Résidence Maria is begin april 2023 begonnen

5. Update cashflowplan

	Q3 2022	Q4 2022	Q1 2023	Q2 2023	Q3 2023	Q4 2023	Q1 2024	Q2 2024	
Remboursement	986								986
Remboursement Actionnaire		-164	-68	-37				-717	-986
Actionnaire Interet a payer au 31/12/23						-89			-89
Dépenses liées à l'acquisition terrain 1	-1313								-1313
Dépenses liées à l'acquisition terrain 2	-511								-511342
Récupération liées à l'acquisition						120			120
Frais divers	-129	-43		-43	-43				-259
Frais d'études et architectes	-61	-40	-10	-10					-123
Dépenses liées à la construction		-89	-35	-390	-498	-504	-740	-740	-2996
Produit des ventes				731	2117	1445	1357	882	6532
Frais de dossier et garantie achèvement			-15	-15	-15	-15	-15		-73
Prêt BIL	458								458
Intérêts BIL	-11	-11	-11						-32
Remboursement du prêt invest, BIL		0		436					436
Emission Beebonds	1100								1100
Frais d'émission Beebonds	-66								-66
Intérêts Beebonds					-99		-50		-149
Remboursement des investisseurs Beebonds							-1100		-1100
Mouvement de cash sur la période	451	-347	-138	671	1462	958	-547	-575	1935
Position de trésorerie sur la période	451	104	-34	637	2099	3058	2510	1935	1935

Commentaar:

- Het cashflowplan is gerespecteerd

5. Update cashflowplan - vervolg

- *Commentaar op de belangrijkste verschillen tussen de oorspronkelijke prognose en de actualisering, met bijzondere aandacht voor de volgende punten:*
 - *Geen bijkomstige financiering*
 - *Over de geraamde bouwkosten werd onderhandeld,*
 - *De onderhandelde prijzen werden vastgesteld toen de contracten werden ondertekend.*
 - *De geplande verkoopprijzen zullen worden gehandhaafd*
 - *De emittent voorziet geen cashflowproblemen die zijn vermogen om de obligatiehouders terug te betalen zouden kunnen aantasten.*

6. Conclusies

- *Bij de update van dit verslag en op basis van onze kennis van de actuele staat van het project, voorziet de emittent geen moeilijkheden in :*
 - *de jaarlijkse rente aan de BeeBonds-obligatiehouders op de geplande data te betalen;*
 - *de geleende hoofdsom aan de BeeBonds-obligatiehouders op de geplande vervaldag terug te betalen*