

# REPORTING



**Coliving "OurCrib - Dansaert"**

**Emission 14 Octobre 2020**

**2020 – Trimestre 4**



# 2020 – Trimestre 4

---

## REPORTING 1 – “OurCrib - Dansaert” – M2A Invest srl

### Un réel succès !! La levée de fonds est réalisée à 180%

- Prévues pour le financement de la rénovation d'un immeuble de 1.000 m<sup>2</sup> en 19 unités de coliving, elle a rencontré plus que le succès escompté.

### Etat d'avancement du projet :

- Les travaux ont débuté au mois de novembre par la protection et la conservation des espaces de caractères (rez et 1<sup>er</sup> étage).
- Les démolitions et cloisonnements des étages 2,3 et 4 ont ensuite débuté.
- A ce jour, les travaux de plomberie sont terminés et les sanitaires sont prêts à être posés.
- Les travaux d'électricité sont en cours dans l'ensemble de la maison et en partie terminés pour les chambres 15 à 19 qui se verront dotées de parquet pour la fin janvier 2021. La mise en peinture suivra.
- L'isolation des espaces communs et le remplacement des châssis en façade arrière sont terminés. Les nouveaux Velux seront placés la semaine du 24 janvier.
- Photos de l'état d'avancement page suivante.

### À souligner :

- **Mobilier** : la cuisine et les électroménagers sont commandés. La literie et les meubles des espaces privés ont également été commandés afin d'éviter tout délai de livraison.
- **Financier** : pour l'instant, les budgets sont respectés.
- **Livraison** : prévue pour Mars.

# 2020 – Trimestre 4

---

## REPORTING 1 – “OurCrib - Dansaert” – M2A Invest srl

