PROJET LE CLOU DORE

Émission obligataire du 01/02/2022

Mise à jour trimestrielle au 31/03/2023

Présentée par : INVEST & CORPORATE SA

Disclaimer

- La présente mise à jour trimestrielle a été rédigée par INVEST & CORPORATE S.A. (l' « Émetteur ») aux conditions cidessous et à l'usage exclusif des investisseurs ayant souscrit à l'émission obligataire du 01/02/2022 dans le cadre du projet « Eco-Residence CLOU DORE » (le « Projet »).
- La présente mise à jour est publiée sous la responsabilité exclusive de l'Émetteur qui est l'unique responsable des informations qui y sont reprises.
- Elle ne comporte aucune évaluation ou analyse ni recommandation de la part de BeeBonds SRL quant à l'évolution du Projet et l'opportunité d'acheter, vendre ou conserver les obligations émises dans le cadre du Projet.
- BeeBonds n'assume aucune responsabilité ni obligation de diligence pour la perte, le préjudice, les coûts ou quelque dépense que ce soit à la suite de l'utilisation qui sera faite de ce rapport

PROJET LE CLOU DORE

Table des matières

Mise à jour trimestrielle au : 31/03/2023

- 1. Rappel du Projet
- 2. Événements majeurs ayant affecté le Projet depuis son démarrage
- 3. Déroulement des travaux
- 4. Calendrier mis à jour
- 5. Prévisions de trésorerie mises à jour
- 6. Conclusions

1. Rappel du Projet

Date d'émission : 1er/02/2022 Date d'échéance : 31/01/2025 Total de l'émission obligataire : EUR 1.100.000



Les porteurs de Projet

- Créée en 2002, la Société Invest & Corporate SA est une entreprise familiale, dirigée par Pierre Berryer et son fils Paul-Henri, spécialisée dans la construction de bâtiments écoénergétiques.
- Grâce à sa filiale 'TimberTeam', la société possède en interne toutes les compétences liées à la réalisation des chantiers.
- Le Groupe est dirigé par Pierre Berryer qui est entouré d'une équipe aux multiples compétences.
- Pierre Berryer et Paul-Henri Berryer s'occupent principalement du développement de l'activité (recherche de nouvelles opportunités) et de la gestion des finances du Groupe.



PROJET LE CLOU DORE

La localisation

- Le bien ('Le Clou Doré') est situé Rue du Mont St Martin 33, à 4000 Liège dans le centre historique de la ville de Liège. 'Le Clou Doré' fait partie de l'ancien hôtel Van den Steen de Jehay, construit au début du 16*ms siècle.
- Le Projet englobe la colline de Publémont et se situe près de la Basilique Saint-Martin de Liège, patrimoine classé de Belgique.
- Le quartier comprend de nombreux supermarchés, des magasins, des services, des écoles et un hôpital. Il se situe également à proximité de HEC Liège.
- Le Projet se situe au centre-ville de la Ville de Liège, à proximité du très fréquenté Boulevard de la Sauvenière.



Le Projet

- Le Projet immobilier consiste en la démolition d'un immeuble historique et la construction d'un immeuble à 9 appartements haut de gamme qui seront revendus à la découpe.
- Le compromis a été signé en juin 2021 et le bâtiment sera acquis et développé par la SRL 'Cadran – Bons Enfants' en T1/2022.
- Le permis d'urbanisme (2018) est valable jusqu'en février 2023 et est prorogeable de 2 ans.
- Un permis modificatif pour les deux derniers étages sera introduit en T1/2022. Le nombre d'appartements construits passerait de 9 appartements à 8 appartements. La présente note se basera sur l'hypothèse initiale d'une construction de 9 appartements.
- * (Ventes (Coûts acquisition + Coûts de Construction et de Développement + Frais financiers)) / (Coûts acquisition + Coûts de Construction et de Développement + Frais financiers) ** Le ROI attendu ne prend pas en compte la marge réalisée par la société de construction TimberTeam SA (société du aroupe)

Légende : 'RDC' = 'Rez-de-Chaussée'



Les chiffres clefs

Ventes: EUR 4,0m
 Coûts totaux: EUR 3,5m
 ROI* attendu: 14,84%**



Le financement obligataire (via BeeBonds) sera logé dans la SA Invest & Corporate

Montant min du prêt:
EUR 0,96m
Montant max du prêt:
EUR 1,1m
Taux d'intérêts:
8,00% / an
Durée max:
3 ans
La SA invest & Corporate octrolera un prêt interco à la

SRL Cadran Bons Enfants.

Le financement obligataire/prêt interco seront subordonnés au financement bancaire du Projet.

3


2. Événements majeurs ayant affecté le projet depuis le dernier rapport Q4-2022

- Conformément à la note trimestriel Q4-2022, le permis modificatif est toujours attendu pour fin Q2-2023 début Q3-2023,
- Quatre appartements sur neuf sont vendus pour un total de 2.065.500€ (places de parking comprises)

3. Déroulement des travaux

- Les fondations avancent, conformément au rapport du trimestre dernier.
- La fin des travaux est prévue pour le Q2-2024. Une erreur s'est glissée dans le précédent rapport, puisque nous annoncions une fin des travaux au Q4-2024

4. Calendrier mis à jour



Commentaire:

- Fin de travaux ramenée au Q2-2024
- Les autres étapes du planning sont respectées

4. Calendrier mis à jour suite

Revenus et coûts de la note descriptive

Ventes - En EUR			
	Prix de vente total	# m² ou unités	Prix de vente / m² ou unités
Rue du Mont St-Martin (avec terrasses)	3.652.900 €	1.365	2.677€
Parkings	328.500 €	9	36.500 €
Compteurs et actes de base	18.600€	10	1.860 €
Total Ventes inclus parkings et caves	4.000.000€		
* Y compris 19keur de Compteurs/Acte de base			
** Surface des appartements, terrasses , communs, conciergerie caves et locaux techniques			

	% / coûts totaux (hors acq)	Coûts totaux	# m²	Coûts / m²
cquisition (asset deal) + frais	18%	472.619€	1.365	346
oûts de construction et de développement - En EUR				
	% / coûts totaux (hors acq)	Coûts totaux	# m²	Coûts / m²
oûts de construction	81%	2.119.065€	1.512	1.401
onoraires de développement	13%	351.260 €	1.512	232
ais de commercialisation	6%	151.960€	1.512	100

Frais financiers et impôts - En EUR	
Intérêts émission obligataire	264.000 €
Intérêts et frais de financement	124.068 €
Total frais financiers	388.068 € ROI
Impôts estimés	129.257 € 14,84%

Revenus et coûts mis à jour - Q1-2023

Ventes - En EUR			
	Prix de vente total	# m² ou unités	Prix de vente / m² ou unités
Rue du Mont St-Martin (avec terrasses)	4.211.000€	1.365	3.086 €
Parkings	360.000€	8	45.000 €
Compteurs et actes de base	39.000 €	10	3.900 €
Total Ventes inclus parkings et caves	4.610.000€		
* Y compris 19keur de Compteurs/Acte de base			
** Surface des appartements, terrasses , communs, conciergerie caves et locaux techniques			

Coûts de construction et de développement - En EUR %/ coûts totaux (hors acq) Coûts totaux # m² Coûts / m² Coûts de construction 85% 2.722.525 € 1.512 1.801 € Honoraires de développement 11% 348.144 € 1.512 230 €	Coûts d'acquisition - En EUR				
Coûts de construction et de développement - En EUR %/ coûts totaux (hors acq) Coûts totaux # m² Coûts / m² Coûts de construction 85% 2.722.525 € 1.512 1.801 € Honoraires de développement 11% 348.144 € 1.512 230 €		% / coûts totaux (hors acq)	Coûts totaux	# m²	Coûts / m²
%/ coûts totaux (hors acq) Coûts totaux # m² Coûts / m² Coûts de construction 85% 2.722.525 € 1.512 1.801 € Honoraires de développement 11% 348.144 € 1.512 230 €	Acquisition (asset deal) + frais	15%	472.619€	1.365	346€
Coûts de construction 85% 2.722.525 € 1.512 1.801 € Honoraires de développement 11% 348.144 € 1.512 230 €	Coûts de construction et de développement - En EUR				
Honoraires de développement 11% 348.144 € 1.512 230 €		% / coûts totaux (hors acq)	Coûts totaux	# m²	Coûts / m²
	Coûts de construction	85%	2.722.525€	1.512	1.801 €
Frais de commercialisation 4% 131.210 € 1.512 87 €	Honoraires de développement	11%	348.144 €	1.512	230€
	Frais de commercialisation	4%	131.210€	1.512	87€
Total coûts de construction 100% 3.201.879 € 1.512 2.118 €	Total coûts de construction	100%	3.201.879€	1.512	2.118 €

Frais financiers et impôts - En EUR		
Intérêts émission obligataire	264.000 €	
Intérêts et frais de financement	124.068 €	ROI
Total frais financiers	388.068 €	13,48%
Impôts estimés	136.858 €	

5. Prévisions de trésorerie mises à jour

Cash planning - en kEUR	T4/2021	T1/2022	T2/2022	T3/2022	T4/2022	T1/2023	T2/2023	T3/2023	T4/2023	T1/2024	T2/2024	T3/2024	T4/2024	T1/2025	Total
	Budget														
Cash début de période	-	-	271	46	69	93	29	54	77	99	878	1.342	1.915	1.915	-
Projet							İ								
Ventes lots	-	-	-	-	-	-	479	850	727	895	476	573	-	-	4.000
Acquisitions	-	(473)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(473)
Coûts de construction	-	(304)	(462)	(289)	(564)	(347)	(154)	-	-	-	-	-	-	-	(2.119)
Coûts de développement et de commercialisation	-	(196)	(46)	(34)	(69)	(45)	(25)	(38)	(13)	(25)	(13)	-	-	-	(503)
Impôts	-	-	- 1	-	-	-	-	-	- 1	-	-	-	-	(129)	(129)
Financement															
Cash investisseurs - Actionnaires	-	210	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(210)	-
Mise de fonds émission obligataire - Levée de fonds		1.100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(1.100)	-
Crédit bancaire	-	-	287	352	667	429	(264)	(781)	(689)	(2)	-	-	-	-	-
							i								-
Frais financiers															
Intérêts émission obligataire - Levée de fonds		-	-	-	-	(88)	-	-	-	(88)	-	-	-	(88)	(264)
Intérêts et frais de financement	-	(66)	(5)	(7)	(11)	(13)	(12)	(7)	(3)	-	-	-	-	-	(124)
Cash fin de période	-	271	46	69	93	29	54	77	99	878	1.342	1.915	1.915	388	388

Situation Note descriptive

Cumulatif	Q4-2022
Ventes	EUR 0
Coûts totaux	EUR 3.019k
Cash banque	EUR 93k

Situation actuelle

Cumulatif	Q1-2023
Ventes	EUR 2.065K
Coûts totaux	EUR 1.301K
Cash banque	EUR 0K

Commentaire:

 La position du cash en banque de zéro est justifiée par le tirage du crédit bancaire en fonction de l'avancement des travaux.

5. Prévisions de trésorerie mises à jour - suite

- Commentez les variations principales entre les prévisions initiales et la mise à jour, en ayant une attention particulière aux points suivants :
 - O Obtention des credits bancaires
 - O Les coûts de construction prévus seront tenus conformément à la MàJ Q4-2022.
 - O Les 4 appartements vendus jusqu'ici, sont tous vendus au prix demandés, avec option parking, également au prix demandé, et des options de peinture et de photovoltaïque en plus.
 - O Nous ne prévoyons pas des difficultés de trésorerie qui pourraient impacter notre capacité à rembourser les obligataires.

6. Conclusions

- Indiquez si, à la date de la mise à jour et sur base de vos connaissances de l'état du projet à cette date, vous prévoyez / ne prévoyez pas de difficultés pour :
 - O Nous ne prévoyons actuellement pas de difficultés ni pour payer les intérêts annuels, ni le remboursement à l'échéance.