

# REPORTING



**Coliving "OurCrib - Dansaert"**

**Emission 14 Octobre 2020**

**2021 – Trimestre 1**



# 2021 – Trimestre 1

---

## REPORTING 2 – “OurCrib - Dansaert” – M2A Invest srl

### Un réel succès !! La levée de fonds est réalisée à 180%

- Prévues pour le financement de la rénovation d'un immeuble de 1.000 m<sup>2</sup> en 19 unités de coliving, elle a rencontré plus que le succès escompté.

### Etat d'avancement du projet :

- Les travaux ont débuté au mois de novembre mais ont été fortement ralentis suite à la crise Covid.
- Une des conséquences dommageable pour le chantier durant la période Covid est le manque de disponibilité des matériaux dont l'approvisionnement plus lent impacte le chantier. De plus, il a fallu réduire le nombre de personnes présentes en même temps sur le chantier pour respecter les normes sanitaires.
- A ce jour, la majorité des techniques sont terminées.
- Les travaux de finition des chambres ont débuté aux étages et s'enchaîneront étage par étage.
- La fin du chantier est prévue pour le mois de juin, soit 6 mois plus tard que le planning initial.
- Le mobilier devrait être livré pour la fin juin également.